

# 2020 회계연도 2/4분기 예비비 사용내역 보고

- 일 시 : 2020. 11.
- 장 소 : 행정자치위원회 회의실

스마트도시정책관

# I

## 에스플렉스센터 민사소송 결과에 따른 예비비 사용 보고

에스플렉스센터 건립 공사대금(간접비) 민사소송 확정 판결에 따른 소송 판결금 등의 지급을 위한 예비비 사용 건에 대하여 보고드립니다

### □ 예비비 사용 현황 (승인일: '20.6.19.)

(단위 : 천원)

예산과목				예산액	승인액		승인후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감	
일반예산 (예비비)	예비비	예비비	일반예비비 (801-01)	90,579,388	-	756,341	89,823,047
지식정보사회 선도기반구축	정보화기반 시설확충	에스플렉스센터 운영	공공운영비 (201-02)	-	756,341	-	756,341

### □ 예비비 사용사유

- 에스플렉스센터 건립공사 기간 연장에 따른 간접공사비<sup>1)</sup> 청구소송 판결금 지급
  - 에스플렉스센터 건립공사 기간이 당초계약 대비 1,472일 연장되어 원고가 공사 연장기간 전체에 대해 간접공사비 청구를 구하는 소송 제기 ('16. 8월)
    - ※ 총괄계약 : (당초) '09. 4. 3 ~ '12. 2. 17 / (변경) '09. 4. 3 ~ '16. 2. 29
  - 1심에서는 청구가 기각되었으나, 항소심에서 5차수 계약 연장기간 (245일)에 대해서 산정된 간접공사비 중 일부를 지급하도록 하는 원고 일부 승소 판결
    - ※ 5차수 계약 : (당초) '12. 3. 22 ~ '12. 5. 31 / (변경) '12. 3. 22 ~ '13. 1. 31
  - 항소심 결과, 원고 일부 승소에 따른 판결금 등 (판결금 598백만원, 이자 158백만원) 지급을 위해 예비비 756백만원을 사용하였음

#### ※ 소송개요

- ◆ 원고 / 피고 : 대림산업(50%), 두산건설(30%), 코오롱글로벌(20%) / 서울특별시
- ◆ 청구금액 : 8,050,976,209원
- ◆ 진행경과
  - 소송제기 ('16. 8. 16), 1심 판결 ('19. 1. 16, 청구기각), 2심 판결 ('20. 5. 13, 원고 일부 승소)
- ◆ 판결내용 : 원고 일부승소 (판결금 598,246,181원 / 이자 158,093,906원)

1) 현장관리 인건비, 수도광열비, 소모품비 등 직접공사비로 분류할 수 없는 공사 수행에 따른 간접적인 경비