

제303회 시의회 정례회

도시안전건설위원회



I·SEOUL·U

자연과 사람이 공생하는 물환경 선진도시 서울

2021 센터 주요 업무보고

2021. 11.

물 순 환 안 전 국
(물재생센터)

보고순서

I . 일반현황

II . 2021년 운영실적

III . 2021년 주요업무 추진현황

1. 하수처리 공정관리 강화 및 운영개선

2. 노후 설비 개량 및 기능 고도화 추진

3. 차집관로 점검·보수 및 성능개선 추진


4. 악취발생 저감을 위한 발생원 집중관리 및 시설개선

5. 신재생에너지 효율적 활용 및 설비개선을 통한
에너지 사용량 절감

I. 일반현황

1 조직 및 예산

□ 조직



※ 서울물재생시설공단(서남·탄천) 별도 보고

□ 인력 : 258명

- 중량 148, 난지 110

※ 기타 인력 : (부분위탁) 중량 107, 난지 54

□ 기능

- 하수처리시설 운영 및 유지관리
- 하수처리구역별 차집관로 유지관리
- 슬러지처리시설 운영 및 유지관리
- 분뇨·정화조 처리시설 운영 및 유지관리

□ 예산

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	증감률(%)
계	211,489	230,071	8.8
중량	126,025	134,875	7.0
난지	85,464	95,196	11.4

2 시설용량 및 처리구역

□ 시설용량

구 분		계	중 량	난 지
위 치		—	성동구 자동차시장3길 64	고양시 덕양구 대덕로 426
부지면적 (천 m ²)		1,662	733	929
시설용량	하 수 (만m ³ /일)	245	159	86
	분 뇨 (kl/일)	8,500	4,000	4,500
차집관로	하천수 (개소)	36	26	10
	연장 (km)	281	186	95

□ 처리구역

물재생센터	처리구역 (km ²)	행정구역
계	208.48	14개 자치구(한강 이북) 및 경기도 2개시
중 량	128.54	(전역) 중구, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원 등 9개구 (일부) 종로, 의정부시
난 지	79.94	(전역) 용산, 은평, 서대문, 마포구 등 4개구 (일부) 종로, 중구, 성동구 및 고양시

Ⅱ . 2021년 운영실적(9월 말 기준)

1 처리량

하수, 분뇨, 음폐수 처리

구 분	하 수 (만m ³ /일)	분뇨 및 정화조 (kl/일)	음폐수 (kl/일)
계	185	7,641	366
중 량	126	4,304	239
난 지	59	3,337	127

슬러지 처리

(단위 : 톤/일)

구 분	계	하수슬러지				협잡·침사물 (민간위탁: 소각처리)
		자체건조	자체소각	수도권 매립지	민간위탁 (시멘트, 토질 개선제 등)	
계	965	589	135	178	45	18
중 량	620	481	-	96	32	11
난 지	345	108	135	82	13	7

2 수질관리 및 시설물 이용

□ 수질관리

(단위 : mg/L, 총대장균군수 : 개/ml)

구 분		BOD	TOC	SS	T - N	T - P	총대장균군수
유입수	중 량	117.7	59.9	96.9	35.0	3.8	107.473
	난 지	138.0	104.7	115.1	29.1	3.1	169,725
방류수	기 준	100이하	250이하	100이하	200이하	0.50이하	3,000이하
	중 량	5.8	5.8	4.0	13.1	0.3	719
	난 지	2.7	4.2	3.7	12.3	0.1	315

□ 시설물 이용실적

(단위 : 명)

구 분	건 학		시설물 이용	
	목 표	실 적	목 표	실 적
계	81,000	4,283	20,000	7,439
중 량	80,000	4,261	10,000	1,618
난 지	1,000	22	10,000	5,821

※ 시 설 물 : 테니스장, 족구장, 축구장, 배드민턴장, 풋살장 등

※ 코로나-19로 인한 휴관 지속 등의 사유로 견학실적이 적음

※ 대면교육 중단에 따른 온라인교육 진행(7,408명)

Ⅲ. 2021년 주요업무 추진현황

1. 하수처리 공정관리 강화 및 운영 개선

2. 노후 설비 개량 및 기능 고도화 추진

3. 차집관로 점검·보수 및 성능개선 추진

4. 악취발생 저감을 위한 발생원 집중관리 및 시설개선

5. 신재생에너지 효율적 활용 및 설비개선을 통한
에너지사용량 절감

1

하수처리 공정관리 강화 및 운영 개선

물재생센터 하수처리 효율 향상을 위한 최적의 공정 및 운영관리 강화를 통한 안정적인 방류수질 도모

□ 추진개요

- 방류수 수질기준 및 수질오염총량제 기준 준수를 위한 운전관리 강화
 - 공정별 특성에 따른 설비 개선 및 취약요인 해소
 - 총인처리시설 등 시설 현대화를 통한 방류수 수질 개선 도모
- 하수처리 공정 개선 및 고도화로 안정적 수질관리
 - 노후시설 개선 및 개선된 처리공정 도입으로 하수처리 성능 향상
 - 수질 측정시스템 확대 설치 등을 통한 효율적인 수처리 공정 제어

□ 추진실적(9월 말 기준)

[중량]

- 3처리장 총인처리시설 준공으로 수질개선 향상 도모
 - 처리용량 : 412,000 m^3 /일
 - 사업기간 : '17. 9. 13 ~ '21. 6. 30(사업비 : 534억원)
 - 설계수질 : BOD(9.8 → 3.2mg/L), 총인(2.0 → 0.13mg/L)
- 2처리장 포기조 상부 현장제어반 개량으로 안정적인 수처리 공정 확보(322백만원)
 - 현장제어반(반송펌프, 슬러지수집기, 교반기 등 운전관여) 88면 교체 완료('21.6.25)
- 소화조 슬러지운영 관련 PH 자동측정기 설치 : 3대(49백만원)
 - 소화조 총 21지 전체 PH 자동측정시스템 10대 설치 완료('21.9.)
- 3처리장 A, B계열(초침) 유량계 33대 교체(500백만원)
 - 노후 유량계(생물반응조 16대, 공정 유량계 17) 교체('21.9.)

작성자

중량물재생센터: 최규동 ☎2211-2501 운영과장: 최영호 ☎2504 담당: 이도훈 ☎2669

[난지]

- 총질소(T-N) 저감을 위한 내부반송 유량계 설치(270백만원)
 - 생물반응조(무산소조) 내부반송 유량계 6대(계열별 1대) 설치('21.4.)
- 유량균등분배를 위한 수문 정비 및 전동화 추진(500백만원)
 - 2처리장 중침 5계열 유입수문 보수 및 전동화·중앙감시제어('21.6.)
- 생물반응조 최적화를 위한 집중관리형 수질측정시스템(BMS) 설치(900백만원)
 - 2처리장 생물반응조 8지에 10항목(MLSS, T-P, T-N, pH 등) 수질 측정시스템 2set 추가 설치('21.4.~10.)
- 2처리장 유입 유량계 교체(500백만원)
 - 전자식 유량계(1,600D 3대)('21.5.~11.)

□ 향후계획

[중랑]

- 3처리장 총인처리시설 안정적 운영
 - 특히, 수온이 낮은 동절기 운영상황 점검 관리 강화
 - BOD, 총인 등 수질오염물질 설계 기준 준수여부 지속 관리
- 용수공급동 응집제 자동 투입시설 추가 설치(330백만원)
 - 추가 설치 대수 : 3대(현재 5지중 2지는 설치 운영중, 10월중 완료예정)
- 최종침전지 슬러지수집기 수리(301백만원)
 - 총 80개중 30개소 정비 추진('21.12. 완료 예정)

[난지]

- 집중관리형 수질측정시스템(BMS) 설치 사업 계속(900백만원)
- 2처리장 유입 유량계 교체 사업 계속(500백만원)
- 총질소(T-N) 저감을 위한 내부 반송 자동운전 추진(비예산)
- 2처리장 슬러지수집기 설치 신규 사업 추진(680백만원)
 - 최초침전지 1대 및 최종침전지 2대 교체('21.9.~12.)

노후화된 하수처리시설 보수 및 개량 등을 통한 시설의 적정 관리로 하수처리 효율 향상 및 시설의 적정성능 유지

□ 추진개요

○ 시설의 노후화에 따른 기능 저하 대비 적정 시설개선 추진

- 노후 설비의 잦은 고장으로 인한 가동률 저하 방지를 위한 성능 개선 실시

□ 추진실적(9월 말 기준)

○ [중량] 주요 노후 설비 보수공사 추진

- 수 처 리 분 야 : 노후 슬러지수집기, 방류동 모터펌프 교체 등 24건(13,593백만원)
- 슬러지처리분야 : 농축기, 건조시설 보일러 교체 등 17건(8,717백만원)
- 토목시설물 등 : 침전지, 소화조 보수 등 29건(33,024백만원)

○ [난지] 주요 노후 설비 개량 및 기능 고도화 추진

- 수 처 리 분 야 : 슬러지수집기 교체 등 31건(21,006백만원)
- 슬러지처리분야 : 농축기, 원심탈수기 교체설치 등 16건(9,340백만원)
- 토목시설물 등 : 난지수계 차집관로 보수 공사 등 14건(15,740백만원)

□ 향후계획

○ [중량] 진행중인 사업 연내 최대한 완료 추진

- 수 처 리 분 야 : 슬러지수집기, 용수공급설비 정비 등 16건(9,330백만원)
- 슬러지처리분야 : 노후 탈수기, 건조슬러지 컨베이어 설치 등 9건(6,300백만원)
- 토목시설물 등 : 청계·중량수계 차집관로 보수공사 등 24건(27,954백만원)

○ [난지] 주요 노후 설비 개량 및 기능 고도화 추진 계속

- 슬러지수집기, 유입펌프장 모터펌프 교체 등(21,006백만원)
- 농축기, 원심탈수기 및 부대설비 교체 등(9,340백만원)
- 난지수계 차집관로 보수 공사, 최초침전지 유지보수 등(15,740백만원)

하수 차집관로 유지관리 및 노후 관로 보수보강을 통해 시설의 통수능 및 안전성 확보 등 성능개선 추진

□ 추진개요

○ 차집관로 현황

- 총 연 장 : 281km(우수토실 828개, 맨홀 2,850개 등)
 - 중랑 186km, 난지 95km

○ 차집관로 유지보수 및 성능개선

- 관리인력 : 24명(중랑 16, 난지 8)
- 관리방법 : 차집관로 정기적 보수로 성능유지, 주기적인 순찰 및 점검실시

□ 추진실적(9월 말 기준)

[중랑]

○ 청계천 차집관로 보수공사 : 2건 6,299백만원

- 좌안 : 단면보수 9,964㎡, 신답빛물펌프장~사근램프, '21.4. 계약(4,713백만원)
- 우안 : 단면보수 3,780㎡, 제2마장교 주변~사근램프, '21.9. 계약(1,586백만원)

○ 성북천 및 우이천 원형 차집관로 보수공사 : 1,967백만원('21.10. 계약)

- 관경 D 700 ~ 1,200mm, 길이 : 1,388m

○ 중랑천 차집관로 성능 개선공사 : 6,213백만원('21.3. 계약)

- 차집관로 신설 관경 D 1,800mm, 길이 : 647m

○ 차집관로 시설물유지 관리 : 3건 3,000백만원

- 중랑천 외 25개소 차집관로 유지보수(연간단가) : 1,000백만원('21.3.9. 계약)
- 차집관로 준설공사(연간단가) : 1,400백만원('21.3.9. 계약)
- 차집관로 준설토 운반 및 처리용역 : 600백만원('21.4.2. 계약)

[난지]

- **홍제천 및 불광천 차집관로 보수공사 : 2건 9,500백만원**
 - '20년도 난지수계 차집관로 보수공사(3,500백만원, 이월사업 준공 완료)
 - 홍제천 L=806m, 불광천 L=326m('20.6.~'21.5.)
 - '21년도 난지수계 차집관로 보수공사(6,000백만원)
 - 홍제천 L=553m, 불광천 L=738m('21.5.~12.)
- **차집관로 시설물유지 관리 : 2건 1,100백만원**
 - 난지수계 차집관로 준설(620백만원)
 - 한강(900 m^3), 홍제천(300 m^3), 불광천(200 m^3), 만초천(100 m^3)('21.4.~12.)
 - 하수차집시설물 유지보수(480백만원)
 - 차집관로 단면보수U형 450 m^2 , 한강 우수토실 덮개 교체 10개소 등('21.3.~12.)

향후계획

[중랑]

- **청계천 차집관로 보수공사 : 2건 6,299백만원**
- **성북천 및 우이천 원형 차집관로 보수공사 : 1,967백만원**
- **중랑천 차집관로 성능 개선공사 : 6,213백만원**
- ※ 우천, 공기 부족 등으로 연내 완료가 어려울 경우 부득이 사고이월 예정

[난지]

- **차집관로 보수공사(홍제천, 불광천) 계속(6,000백만원)**
- **난지수계 차집관로 준설 계속(620백만원)**
- **하수차집시설물 유지보수 계속(480백만원)**
- **'21년 난지수계 차집관로(한강) 보수공사(2,280백만원)**
 - 차집관로 단면보수 L=550m, 맨홀확경 2개소('21.10.~12.)

하수 및 분뇨처리 과정에서 발생하는 악취의 집중관리 및 시설 개선을 통해 악취발생을 최소화하여 지역 민원 예방 및 쾌적한 환경 조성

□ 추진개요

- 주요 악취 발생원
 - 슬러지처리시설 : 농축조, 소화조, 탈수기, 건조시설
 - 수 처리 시설 : 유입시설, 침사지, 1차 침전지
 - 분뇨처리시설 : 분뇨 투입시설, 분뇨 저류시설
- '20년 악취 기술진단 결과에 따른 환경개선 사업 추진
- 악취발생원 정기적 점검 및 센터 내부 악취관리 강화
 - 주기적 악취 측정 및 현황 전광판 포출, 시설 보수보강 및 악취 밀폐 등

□ 추진실적(9월 말 기준)

[중량]

- 악취발생 최소화를 위한 전문기관 주기적 측정 관리
 - 특정대상 : 악취 방지시설 14개소 28개 지점(부지경계선 별도 측정)
 - 측정주기 : 분기 1회
 - 측정결과 : 복합 악취 144~300배(기준 500배 이하)
- 제3처리장 유입동 및 최초침전지 발생 악취 제거설비 설치(1,693백만원)
 - 약액세정방식 탈취기 2대, 배관 등 부대설비 1식
- 슬러지처리 탈취시설(3개소) 포집풍량조정 용역수행('21.4.~12.)
 - 2처리장 초침 악취방지덮개(144개소), 농축기동, 분뇨처리시설
- 제1건조시설 현장사무실 근무환경 개선(4백만원)
 - 현장 사무실내 악취저감 위해 급기팬 및 덕트연장(20m) 설치완료('21.3.)
- 농축기동 현장사무실 근무환경 개선공사
 - 농축기동 현장사무실 급기팬 및 덕트 설치공사 : 15백만원('21.10. 완료)

[난지]

- 분뇨처리장(투입동) 악취 저감을 위한 시설개선(19백만원)
 - '20년 악취기술진단 개선권고사항('21.5. 완료)
- 센터 내 노후 탈취기 교체(2,020백만원)
 - 탈수기동 바이오탈취기 2대, 상암 오수펌프장 바이오탈취기 1대('21.9. 완료)
- 음폐수저류조 탈취설비 정비(15백만원)
 - 약액세정탑 충진물 교체, 세정탑 내부청소 및 부품교체('21.9. 완료)

□ 향후계획

[중랑]

- 악취발생시설 및 탈취시설 주기적 점검 관리 강화
 - 탈취시설 주기적 검사(분기 1회) 및 시설 가동상태 점검
 - 주기적 순찰·점검 및 개선을 통한 악취발생 최소화
- 제3처리장 유입동 및 최초 침전지 탈취시설 연내 완료 추진으로 악취 발생 저감('21. 7. ~ 12.)
- 악취기술진단(2015년, 2020년) 결과에 따른 시설 개선(114백만원)
 - 3처리장 최초 침전지 악취 포집 조절밸브(댐퍼) 교체 20개('21.10.~11.)
- 슬러지 탈취시설(3개소) 포집풍량 조정용역 수행('21.12. 완료예정)

[난지]

- 센터 내 노후 탈취기 추가 교체 등 신규사업 실시(320백만원)
 - 2처리장 바이오탈취기 1대('21.6.~10.)
 - 악취모니터링시스템 노후 모델 교체설치('21.11.)
- 소화조 센터돔 교체하여 누설 소화가스 차단(100백만원)
 - 소화조 센터돔 2기 교체('21.7.~12.)

하수처리과정에서 발생하는 소화가스, 슬러지 건조재 등의 판매와 노후설비의 에너지 고효율 설비로의 교체 등을 통한 운영 효율화 도모

□ 추진개요

- 하수 슬러지 건조 잔재물 및 소화가스 활용 수입 창출
 - 슬러지 건조재, 잉여소화가스 등 연료 및 에너지원으로 판매
- 시설 개선 및 고효율 설비교체 등으로 운영 효율화 도모
 - 대형설비 등 고효율 시설로 교체, 전력절감 및 소화가스 증산 운영

□ 추진실적(9월 말 기준)

[중량]

- 소화가스 및 슬러지 건조재 등 판매를 통한 수익 창출(821백만원)
 - 소화가스 정제 도시가스 판매(에스코): 5,072천Nm³/585백만원
 - 슬러지 건조재 화력발전소 판매(한국동서발전 등): 24,037톤/310백만원
- 에너지 효율 향상을 위한 3처리장 유입동 엔진펌프 등 교체(2,810백만원)
 - 노후 엔진펌프 1대 교체('21.7. 8. 계약, '21.12. 완료예정)
 - 노후 모터펌프 6대 교체('21.4.16. 완료, 사고이월 사업)
- 피크전력 관리를 위한 일일 전력사용량 모니터링 강화
 - 154kv 변전실을 통한 센터 내 전력사용량 실시간 감시 철저

[난지]

- 소화가스 및 슬러지 건조재 등 판매를 통한 수익 창출(110백만원)
 - 소화가스(3,523천 m^3 , 45백만원), 건조재(5,230톤, 75백만원)
- 에너지 효율 향상 및 전력비 절감을 위한 고효율 송풍기 교체(400백만원)
 - 에너지 효율 향상을 위한 1처리장 송풍기 1대 교체('21.7. 완료)
- 에너지 효율 향상을 위한 유입펌프장 고효율 모터펌프 교체(500백만원)
 - 고효율 모터펌프 2대 및 현장조작반 교체('21.8. 완료)
- 피크전력 관리를 위한 유입펌프장 비상발전기 교체(1,660백만원)
 - 비상발전기 2대 교체('21.3.~12.)
- 유입펌프장 특고압 수배전반 교체로 안정적이고 효율적인 전력공급(750백만원)
 - 특고압 수배전반, 정류기, 현장조작반 등 교체 1식('21.4.~12.)

□ 향후계획

[중량]

- 소화가스 및 건조슬러지 판매 지속 추진
 - 소화가스 정제 도시가스 판매(에스코) : 2,830천 Nm^3 /335백만원
 - 건조슬러지 화력발전소 판매(한국동서발전 등) : 2,047톤/27백만원
 - ※ 건조슬러지 판매는 당진화력 발전소 정비에 따른 발전시설 일부 가동 중지로 판매금액 감소 예상
- 제1건조시설 노후 보일러 교체로 에너지 사용 효율 증대(1,300백만원)
 - 수관식보일러(11톤/일) 2대 교체('21.9.~11.)
- 피크전력 사용 지속 모니터링 및 목표사용전력 이하유지
(목표 : 1일 피크전력 23,000kw이하)
 - 순간 최대전력(15분간 지속시)을 다음달 1개월치 전력 기본요금 적용

[난지]

- 유입펌프장 비상발전기 교체사업 계속(1,660백만원)
- 유입펌프장 특고압 수배전반 교체사업 계속(750백만원)
- 탈수기동 노후 원심탈수기 교체로 에너지 효율 향상(1,125백만원)
 - 원심탈수기(30~50 m^2/hr) 2대 교체('21.9.~12.)